

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO			CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL			FECHA DEL REPORTE			2019 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO <small>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</small> <small>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small> <small>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</small>
NOMBRE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN		FECHA DE INICIO	8	10	2018			
DOMICILIO COMPLETO	Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413		FECHA DE TERMINACIÓN	5	4	2019	8	4	2019
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			\$				
FAM 2018	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	6.018.862,51	245.998,66	6.264.861,17	6.264.861,17	100%	5.329.391,93	1331	1610	100%	Recurso asignado con Oficio M00/435.18/2018 emitido por la Dirección General del TecNM el 28/feb/2018 y Oficio M00.1/1238/2018 emitido por la Secretaría de Planeación el 04/sep/2018 donde se amplía la meta. La meta de "Proyecto Integral para la construcción de una cafetería en el ITSPR" se realiza con número de contrato SOP/RE/LS/PU/DOB/PI/ITES/2018-0394 del 19/sep/2018. El recurso no ejercido se reintegra a Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato con Oficio DG231/2019 del 4/04/2019 por \$\$658,846,03 y Oficio DG229/2019 el 04/04/2019 por \$ 276,623,21, en total \$935,469,24 (Novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 24/100 m.n.)
	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	1.367.891,50	0,00	1.367.891,50	965.604,95		923.604,95	1331	1610		Recurso asignado con Oficio M00/435.18/2018 emitido por la Dirección General del TecNM el 28/feb/2018 y Oficio M00.1/1238/2018 emitido por la Secretaría de Planeación el 04/sep/2018 donde se amplía la meta. La meta de "Equipamiento para el Laboratorio del ITSPR" los bienes ya fueron recibidos y pagados. Se adjunta "Reporte de avance de obra".

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FOTOS DEL ANTES



DESCRIPCIÓN DE AVANCE

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN:

EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y MUROS.

2019

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FOTOS DEL AHORA



DESCRIPCIÓN DE AVANCE

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN:

EN PROCESO DE ACABADO DE MUROS, PUERTAS, QCABADOS EN GENERAL E INSTALACIONES.